



# รายงาน ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลอุนสา  
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

[WWW.DOONSAD.GO.TH](http://WWW.DOONSAD.GO.TH)

## คำนำ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ได้บัญญัติให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงาน และแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และเพื่อเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ตามตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ

เพื่อเป็นการแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดุนสาด จึงได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ขึ้นเพื่อเป็นการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลดุนสาด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดุนสาด เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
องค์การบริหารส่วนตำบลดุนสาด

**รายงานผลการดำเนินงาน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคุนสาต อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น**

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และสภาท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศให้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคุนสาต จึงขอรายงานผลการดำเนินการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลคุนสาต ดังนี้

**ก.วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุนสาต**

“ตำบลน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางการผลิตและจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์”

**ข.พันธกิจ (MISSION)**

- (๑) ส่งเสริมพัฒนา การสาธารณสุขโรค สาธารณูปการที่จำเป็น พัฒนาชุมชนเมืองและชนบท อย่างทั่วถึงเป็นระบบและการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และพัฒนาแหล่งน้ำภายในตำบล
- (๒) ส่งเสริมพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุขโรค สาธารณูปการที่จำเป็น
- (๓) ส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพทันสมัย อนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป
- (๔) ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล
- (๕) ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
- (๖) ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย
- (๗) ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์ และงานสวัสดิการชุมชนให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
- (๘) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

**ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น**

**๑. การพัฒนาเมืองและชุมชน**

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- แผนงานรักษาความสงบภายใน
- แผนงานบริหารทั่วไป

**๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

**๓. การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง**

- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานสาธารณสุข

๔. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- แผนงานบริหารทั่วไป
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๕. การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน

- แผนงานการเกษตร

๖. การเสริมสร้างสุขภาวะ

- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห์

๗. การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๘. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

## ง. การวางแผน

อบต.ดุนสาด ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ต่อไปอบต.ดุนสาด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

| ยุทธศาสตร์                                                                            | ๒๕๖๖  |               | ๒๕๖๗  |               | ๒๕๖๘  |               | ๒๕๖๙  |               | ๒๕๗๐  |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
|                                                                                       | จำนวน | งบประมาณ      | จำนวน | งบประมาณ      | จำนวน | งบประมาณ      | จำนวน | งบประมาณ      | จำนวน | งบประมาณ      |
| การพัฒนาเมืองและชุมชน                                                                 | ๓๗    | ๖,๘๙๕,๐๐๐.๐๐  | ๘๘    | ๑๙,๘๐๒,๕๐๐.๐๐ | ๗๐    | ๑๔,๓๓๕,๔๐๐.๐๐ | ๖๕    | ๑๓,๗๖๓,๑๐๐.๐๐ | ๔๔    | ๗,๗๓๐,๐๐๐.๐๐  |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                                                              | ๑๔    | ๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐  | ๑๔    | ๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐  | ๑๔    | ๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐  | ๑๔    | ๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐  | ๑๔    | ๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐  |
| การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง                                                     | ๑๖    | ๕,๔๗๔,๕๐๐.๐๐  | ๒๐    | ๕,๕๓๔,๕๐๐.๐๐  | ๒๔    | ๕,๗๔๔,๕๐๐.๐๐  | ๒๑    | ๖,๐๓๔,๕๐๐.๐๐  | ๒๑    | ๖,๑๓๔,๕๐๐.๐๐  |
| การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน                     | ๙     | ๔,๙๕๐,๐๐๐.๐๐  | ๑๒    | ๕,๑๘๐,๐๐๐.๐๐  | ๑๒    | ๕,๑๘๐,๐๐๐.๐๐  | ๑๒    | ๕,๒๓๐,๐๐๐.๐๐  | ๑๒    | ๕,๒๓๐,๐๐๐.๐๐  |
| การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน                                                          | ๔     | ๓๒๐,๐๐๐.๐๐    | ๔     | ๓๒๐,๐๐๐.๐๐    | ๔     | ๓๒๐,๐๐๐.๐๐    | ๖     | ๔๗๕,๐๐๐.๐๐    | ๕     | ๔๗๐,๐๐๐.๐๐    |
| การพัฒนาการเสริมสร้างสุขภาพ                                                           | ๙     | ๘๕๗,๕๐๐.๐๐    | ๑๐    | ๑,๐๙๘,๓๐๐.๐๐  | ๑๑    | ๑,๑๑๓,๓๐๐.๐๐  | ๑๔    | ๑,๒๔๓,๓๐๐.๐๐  | ๑๔    | ๑,๒๔๓,๓๐๐.๐๐  |
| เสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ๙     | ๑,๕๔๐,๐๐๐.๐๐  | ๑๒    | ๑,๖๙๐,๐๐๐.๐๐  | ๑๒    | ๑,๗๙๕,๐๐๐.๐๐  | ๑๒    | ๑,๘๔๕,๐๐๐.๐๐  | ๑๒    | ๑,๘๔๕,๐๐๐.๐๐  |
| การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล                                           | ๑๒    | ๖๗๑,๖๐๐.๐๐    | ๑๒    | ๖๗๕,๐๐๐.๐๐    | ๑๒    | ๖๗๕,๐๐๐.๐๐    | ๑๕    | ๑,๐๒๕,๐๐๐.๐๐  | ๑๔    | ๗๒๕,๐๐๐.๐๐    |
| รวม                                                                                   | ๑๑๐   | ๒๓,๘๐๘,๖๐๐.๐๐ | ๑๗๒   | ๓๗,๔๐๐,๓๐๐.๐๐ | ๑๕๙   | ๓๒,๒๖๓,๒๐๐.๐๐ | ๑๕๙   | ๓๒,๗๑๕,๙๐๐.๐๐ | ๑๓๖   | ๒๖,๔๗๗,๘๐๐.๐๐ |

### จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหาร อบต.ตุนสาด ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๕๓/โครงการ งบประมาณ ๑๒,๒๓/๙,๕๑๐.๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์                                                                            | โครงการ   | งบประมาณตามข้อบัญญัติ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| การพัฒนาเมืองและชุมชน                                                                 | ๒๕        | ๖,๕๑๘,๓/๐๐.๐๐         |
| การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง                                                     | ๑๐        | ๓,๕๘๘,๓๑๐.๐๐          |
| การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน                     | ๓         | ๑๘๐,๐๐๐.๐๐            |
| การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน                                                          | ๒         | ๖๐,๐๐๐.๐๐             |
| การพัฒนาการเสริมสร้างสุขภาพ                                                           | ๔         | ๓๕๒,๕๐๐.๐๐            |
| เสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ๙         | ๑,๒๖๕,๐๐๐.๐๐          |
| การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล                                          | ๔         | ๔๑๕,๐๐๐.๐๐            |
| <b>รวม</b>                                                                            | <b>๕๓</b> | <b>๑๒,๒๓/๙,๕๑๐.๐๐</b> |

## ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

อบต.ตุนสาด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหนี่ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา ๘,๙๕๐,๖๑๑.๒๙ โครงการ จำนวนเงิน ๘,๙๕๐,๖๑๑.๒๙ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๖ โครงการ จำนวนเงิน ๗,๐๙๔,๗๑๑.๒๙ ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์                                                                                | โครงการ | การก่องหนี่ผูกพัน/ลง<br>นามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|-------------------------|
| การพัฒนาเมืองและชุมชน                                                                     | ๑๗      | ๓,๖๙๗,๕๒๒.๒๙                       | ๑๖      | ๓,๔๐๕,๘๒๒.๒๙            |
| การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง                                                         | ๓       | ๓,๔๔๔,๗๘๔.๐๐                       | ๓       | ๑,๘๘๐,๕๘๔.๐๐            |
| การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน                         | ๐       | ๐.๐๐                               | ๐       | ๐.๐๐                    |
| การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน                                                              | ๑       | ๑๖,๐๐๐.๐๐                          | ๑       | ๑๖,๐๐๐.๐๐               |
| การพัฒนาการเสริมสร้างสุขภาวะ                                                              | ๔       | ๓๕๒,๕๐๐.๐๐                         | ๔       | ๓๕๒,๕๐๐.๐๐              |
| เสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจ<br>ชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ๘       | ๑,๒๑๔,๔๒๕.๐๐                       | ๘       | ๑,๒๑๔,๔๒๕.๐๐            |
| การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล                                              | ๔       | ๒๒๕,๓๘๐.๐๐                         | ๔       | ๒๒๕,๓๘๐.๐๐              |
| รวม                                                                                       | ๓๗      | ๘,๙๕๐,๖๑๑.๒๙                       | ๓๖      | ๗,๐๙๔,๗๑๑.๒๙            |

ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลनुสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                    | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |           |         | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|-----------|---------|----------|
|     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย  | คงเหลือ |          |
| ๑   | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนุสาด หมู่ที่ ๑ ถนนสายบ้านพ้อสมัย | ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตขนาด กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๖๙ เมตร ผนังสูง ๐.๖๐ เมตร พื้นรางหนา ๐.๐๘ เมตร ผนังข้างหนา ๐.๐๘ เมตร วางท่อ Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน พร้อมปิดรางระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๔๔๕ ฝา ในจุดที่กำหนด<br>ทำร่องระบายน้ำคอนกรีต ขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๓๗ เมตร ผนังสูง ๐.๕๐ เมตร พื้นรางหนา ๐.๐๘ เมตร ตามรูปแบบที่อบต.นุสาด กำหนด | √                      |                          |                        | ๒๕๖,๐๐๐.-  | ๒๕๖,๐๐๐.- | ๐       |          |



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                           | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |           |         | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|-----------|---------|----------|
|     |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย  | คงเหลือ |          |
| ๒   | ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน<br>โนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒<br>(ซอยป่ายางไปพ่ายพยางพารา) | ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็น<br>ถนนคอนกรีตเสริม ขนาดกว้าง<br>๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๗ เมตร<br>หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่<br>ไม่น้อยกว่า ๒๕๖ ตร.ม. ลงลูกรัง<br>ใหญ่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือ<br>ตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบ<br>รายการที่อบต.ดุนสาด กำหนด                                   | √                      |                          |                        | ๑๕๐,๐๐๐.-  | ๑๕๐,๐๐๐.- | ๐       |          |
| ๓   | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน<br>โนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒<br>(ถนนสายเชื่อมวงเวียนห้าแยก)    | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต<br>ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย<br>๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๓๘ เมตร<br>ผนังสูง ๐.๖๐ เมตร พื้นรางหนา<br>๐.๐๘ เมตร ผนังข้างหนา ๐.๐๘<br>เมตร วางท่อ Ø ๐.๖๐ เมตร<br>จำนวน ๔๒ ท่อน พร้อมปิดราง<br>ระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๘๐<br>เมตร จำนวน ๖๘ ฝา ในจุดที่<br>กำหนด | √                      |                          |                        | ๒๐๒,๐๐๐.-  | ๒๐๒,๐๐๐   | ๐       |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                     | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                     | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |          |         | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|---------|----------|
|     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |          |
| ๔   | ก่อสร้างหอถังสูงพร้อมระบบจ่าย<br>น้ำประปาหมู่บ้านตอประดู่<br>หมู่ที่ ๓              | ทำการก่อสร้างหอถังเก็บ<br>น้ำประปา โครงเหล็กรูปพรรณ<br>ขนาด ๓.๖๐ x ๓.๖๐ เมตร สูง<br>๘.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ<br>และประสาบบทตาม<br>รูปแบบที่ อบต.ตุนสาด กำหนด                                                                                                    | √                      |                          |                        | ๒๒๓,๐๐๐.-  | ๒๒๓,๐๐๐  | ๐       |          |
| ๕   | เจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค<br>บ้านตอประดู่ หมู่ที่ ๓<br>(คุ่มบ้านน้อยสามเหลี่ยม) | ทำการขุดบ่อบาดาล ขนาด ๔ “<br>เฉลี่ยความลึกไม่ต่ำกว่า ๔๒.๕๐<br>เมตร กรูท่อ PVC ชั้น ๘.๕ กรูผนัง<br>ข้างตลอดบ่อ พร้อมติดตั้งเครื่อง<br>สูบน้ำแบบมอเตอร์จมน้ำ<br>(Submersible Pump) มอเตอร์<br>ขนาด ๑.๐ แรงม้า ๒๒๐ VAC<br>พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามรูปแบบ<br>ที่อบต.ตุนสาด กำหนด | √                      |                          |                        | ๙๘,๐๐๐.-   | ๙๘,๐๐๐.- | ๐       |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                          | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |           |         | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|-----------|---------|----------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย  | คงเหลือ |          |
| ๖   | ปรับปรุงวางฝาปิดร่องระบายน้ำ<br>คอนกรีตภายในหมู่บ้านนามูล<br>หมู่ที่ ๔ (ซอยกลางหมู่บ้าน) | ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคลองชัย<br>หมู่ที่ ๘ (ซอยศาลาประชาคมหมู่บ้าน<br>ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๗๕ ม.<br>หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า ๓๗๕ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทาง<br>ข้างละ ๐.๓๐ ม. หรือตามสภาพพื้นที่<br>รายละเอียดตามประมาณการงาน<br>ก่อสร้าง ตามแบบที่ อบต. ดูนสาด<br>กำหนดวางฝาคสล. ปิดรางระบาย<br>น้ำ ขนาด ๐.๖๐x๐.๗๐x๐.๑๐<br>เมตร จำนวน ๓๐๐ ฝา ในจุดที่<br>กำหนดให้เรียบร้อย<br>-วางฝาคสล.ปิดรางระบายน้ำ<br>ขนาด ๐.๖๐x๐.๘๐x๐.๑๐ เมตร<br>จำนวน ๓๓๐ ฝา ในจุดที่<br>กำหนดให้เรียบร้อย ตามรูปแบบที่<br>อบต. ดูนสาด กำหนด | √                      |                          |                        | ๓๐๐,๐๐๐.-  | ๓๐๐,๐๐๐.- | ๐       |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                     | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |           |         | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|-----------|---------|----------|
|     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย  | คงเหลือ |          |
| ๗   | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ตอประดู่ หมู่ที่ ๖ (ถนนสายหน้าวัดกลางสามัคคีธรรม) | ๑.ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๘ เมตร ความยาวรวม ๑๓๖ เมตร วางท่อคสล.Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวนรวม ๕ ท่อน ๒.วางฝาปิดรางระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐x๐.๘๐x๐.๑๐ ม. จำนวน ๒๒๖ ฝา ตามแบบที่อบต.ดุนสาด กำหนดอบต.ดุนสาด กำหนด | √                      |                          |                        | ๑๙๐,๐๐๐.-  | ๑๙๐,๐๐๐.- | ๐       |          |
| ๘   | ปรับปรุงวางท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านนามูล หมู่ที่ ๗                                              | ทำการวางท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านใหม่ตามแนวระยะที่กำหนด ยาวรวม ๖๙๕ เมตร พร้อมวัสดุประปาตามกำหนดตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดุนสาด กำหนด                                                                                                                                      | √                      |                          |                        | ๒๑๓,๐๐๐.-  | ๒๑๓,๐๐๐.- | ๐       |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                             | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                                                                              | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |          |         | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|---------|----------|
|     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |          |
| ๙   | เจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค-บริโภค บ้านนามูล หมู่ที่ ๗                                          | ทำการขุดบ่อบาดาล ขนาด ๔ “ เฉลี่ยความลึกไม่ต่ำกว่า ๔๒.๕๐ เมตร กรูท่อ PVC ชั้น ๘.๕ กรูผนัง ข้างตลอดบ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) มอเตอร์ ขนาด ๑.๐ แรงม้า ๒๒๐ VAC พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามรูปแบบที่อบต.คุณสมบัติ กำหนด | √                      |                          |                        | ๙๘,๐๐๐.-   | ๙๘,๐๐๐.- | ๐       |          |
| ๑๐  | ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคลองชัย หมู่ที่ ๘ (ซอยบ้านพ่อสุรัตน์) | ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม. ลงลูกรังไพล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบรายการที่ อบต. คุณสมบัติ กำหนด                        | √                      |                          |                        | ๗๑,๐๐๐.-   | ๗๑,๐๐๐.- | ๐       |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                          | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                                                                             | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |           |         | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|-----------|---------|----------|
|     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย  | คงเหลือ |          |
| ๑๑  | ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน<br>คลองชัย หมู่ที่ ๘<br>(ซอยบ้านพ่อวิชิต)     | ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็น<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง<br>๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๑ เมตร หนา<br>เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า ๑๐๒.๕๐ ตร.ม.ลงลูกรัง<br>ใหญ่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตรหรือ<br>ตามสภาพพื้นที่ตามรูปแบบ<br>รายการที่ อบต.ดุนสาด กำหนด | √                      |                          |                        | ๖๑,๐๐๐.-   | ๖๑,๐๐๐.-  | ๐       |          |
| ๑๒  | ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน<br>คลองชัย หมู่ที่ ๘<br>(ซอยบ้านพ่อชาญ ทบบุญ) | ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็น<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓<br>เมตร ยาว ๘๓ เมตร หนาเฉลี่ย<br>๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๒๗๙ ตร.ม.ลงลูกรังใหญ่ทางข้าง<br>ละ ๐.๓๐ เมตรหรือตามสภาพ<br>พื้นที่ตามรูปแบบรายการที่ อบต.<br>ดุนสาด กำหนด         | √                      |                          |                        | ๑๖๖,๐๐๐.-  | ๑๖๕,๐๐๐.- | ๑,๐๐๐.- |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                               | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |          |           | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|-----------|----------|
|     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ   |          |
| ๑๓  | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านภูเก้าเม่น หมู่ที่ ๙ (สายโนนพ้อสังข์) | ๑.ทำการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตรางวี ขนาดปากกว้าง ๐.๒๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๑๒๕ เมตร พื้นรางหนา ๐.๑๐ เมตร ผนังข้างหนา ๐.๑๐ เมตร<br>๒. ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตยางปู ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๗๐ เมตร ผนังสูง ๐.๖๐ เมตร พื้นรางหนา ๐.๐๘ เมตร พื้นรางหนา ๐.๐๘ เมตร ผนังข้างหนา ๐.๐๘ เมตร วางท่อ คสล.Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๘ ท่อน พร้อมวางฝาปิดรางระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๑๖ ฝา ในจุดที่กำหนด ตามรูปแบบที่ อบต. ดูนสาต กำหนด |                        |                          | √                      | ๓๗๔,๐๐๐.-  | -        | ๓๗๔,๐๐๐.- |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                 | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                      | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |           |           | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|----------|
|     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย  | คงเหลือ   |          |
| ๑๔  | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตอประดู่ หมู่ที่ ๑๐ (ถนนสายเขตแดน หมู่ที่ ๑๑ ) | ๑.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๘ เมตร ความยาวรวม ๘๓ เมตร วางท่อ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖๑ ท่อน<br>๒.วางฝาปิดรางระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐x ๐.๗๐ x ๐.๑๐ เมตร จำนวนรวม ๑๓๘ ฝา ในจุดที่กำหนด ตามรูปแบบที่อบต.ตุนสาด กำหนด |                        |                          | √                      | ๒๑๙,๐๐๐.-  | -         | ๒๑๙,๐๐๐.- |          |
| ๑๕  | ปรับปรุงวางฝาปิดร่องระบายน้ำคอนกรีตภายในหมู่บ้านตอประดู่ หมู่ที่ ๑๐                             | ทำการวางฝาคสล. ปิดรางระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐x๐.๘๐x๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๗๘ ฝา ในจุดที่กำหนดให้เรียบร้อยตามรูปแบบที่อบต.ตุนสาด กำหนด                                                                                                                                                   | √                      |                          |                        | ๘๑,๐๐๐.-   | ๘๑,๐๐๐.-  | ๐         |          |
| ๑๖  | ปรับปรุงวางฝาปิดร่องระบายน้ำคอนกรีตภายในหมู่บ้านตอประดู่ หมู่ที่ ๑๑(ซอยข้างโรงเรียน)            | ทำการวางฝาคสล. ปิดรางระบายน้ำ ขนาด ๐.๕๐x๐.๘๐x ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒๘๐ ฝา ในจุดที่กำหนดให้เรียบร้อยตามรูปแบบที่อบต.ตุนสาด กำหนด                                                                                                                                                  | √                      |                          |                        | ๒๓๔,๐๐๐.-  | ๒๓๔,๐๐๐.- | ๐         |          |



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                              | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                     | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ    |          |             | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------|-------------|----------|
|     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้  | เบิกจ่าย | คงเหลือ     |          |
| ๑๗  | ก่อสร้างอาคารตลาดชุมชน<br>องค์การบริหารส่วนตำบลคูน้ำ         | ทำการก่อสร้างอาคารตลาด<br>ชุมชนโครงสร้างหลังคาเหล็ก<br>ขนาดกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว<br>๓๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย<br>ไม่น้อยกว่า ๔๙๐.๐๐ เมตร ตาม<br>รูปแบบที่ อบต.คูน้ำ กำหนด                                                                                              |                        |                          | √                      | ๑,๓๐๐,๐๐๐.- |          | ๑,๓๐๐,๐๐๐.- |          |
| ๑๘  | เจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค บริโภค<br>บ้านตอประดู่<br>หมู่ที่ ๑๑ | ทำการขุดบ่อบาดาล ขนาด ๔ “<br>เฉลี่ยความลึกไม่ต่ำกว่า ๔๒.๕๐<br>เมตร กรูท่อ PVC ชั้น ๘.๕ กรูผนัง<br>ข้างตลอดบ่อ พร้อมติดตั้งเครื่อง<br>สูบน้ำแบบมอเตอร์จมน้ำ<br>(Submersible Pump) มอเตอร์<br>ขนาด ๑.๐ แรงม้า ๒๒๐ VAC<br>พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตาม<br>รูปแบบที่ อบต.คูน้ำ กำหนด | √                      |                          |                        | ๙๘,๐๐๐.-    | ๙๘,๐๐๐.- | ๐           |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                           | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |           |         | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|-----------|---------|----------|
|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย  | คงเหลือ |          |
| ๑๙  | ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม<br>บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ | ปรับปรุงต่อเติม ศาลาประชาคม<br>หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๕<br>๑.ทำการเปลี่ยนหลังคาอาคารศาลา<br>ประชาคมหมู่บ้านจากกระเบื้องลอน<br>คู่เดิมเป็นหลังคามะทัลชีสตามกำหนด<br>๒.ทำการต่อเติมห้องเก็บของข้าง<br>ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ขนาดตาม<br>กำหนด<br>๓.ทำการขยายเพิ่มระดับเวทีภายใน<br>อาคารตามขนาดที่กำหนด<br>๔.ทำการปูกระเบื้องเคลือบภายใน<br>อาหารและเวที ขนาด ๑๒" x ๑๒"<br>พื้นที่ปูกระเบื้องรวมไม่น้อยกว่า<br>๑๒๗.๒๐ ตารางเมตร ตามกำหนด<br>๕.ทำการปรับปรุงระดับพื้นห้องเก็บ<br>ของเดิม ชูดประตูเหล็ก ฝ้าเพดาน<br>ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ดโครง<br>เคร่า T-bar@ ๐.๖๐x ๐.๖๐ เมตร<br>ตามกำหนด<br>๖.ทำการปรับปรุงระบบฝ้าอาคาร<br>ศาลาประชาคมหมู่บ้านตามกำหนด<br>๗.ทำการเทคอนกรีตพื้นรอบบริเวณ<br>อาคารศาลาประชาคมหมู่บ้านพื้นที่<br>รวมไม่น้อยกว่า ๒๓๖ ตารางเมตร<br>ขนาดตามกำหนด<br>ตามรูปแบบที่อบต.ดุนสาด กำหนด | √                      |                          |                        | ๒๙๑,๗๐๐.-  | ๒๙๑,๗๐๐.- | ๐       |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                        | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | งบประมาณ   |              |         | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|--------------|---------|----------|
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย     | คงเหลือ |          |
| ๒๐  | ซ่อมแซมสนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนตำบล<br>ดุนสาด                                                                      | ทำการปรับปรุงซ่อมแซมปูหญ้า<br>เทียมสนามฟุตบอลใหม่ ขนาด<br>กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๒ เมตร ให้<br>เรียบร้อยพร้อมติดตั้งชุดตาข่าย<br>ด้านหลังประตูทั้งสองฝั่ง ขนาดสูง<br>๔ เมตร ยาว ๑๘ เมตร ตาม<br>กำหนด รูปแบบตามที่อบต.ดุน<br>สาด กำหนด                                                                        | √                  |                      |                    | ๕๐๐,๐๐๐.-  | ๔๙๙,๙๖๘.๒๐.- | ๓๐.๘๐.- |          |
| ๒๑  | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านต่อประตู<br>หมู่ที่ ๖<br>(สามแยกถนนสายหน้าวัดกลาง<br>สามัคคีธรรม) | ๑.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐<br>เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หนา<br>เฉลี่ย ๐.๐๘ เมตร ความยาวรวม<br>๑๗ เมตร วางท่อ คสล. Ø ๐.๕๐<br>เมตร จำนวน ๕ ท่อน<br>๒.วางฝาปิดรางระบายน้ำขนาด<br>๐.๖๐x ๐.๗๐ x ๐.๑๐ เมตร<br>จำนวนรวม ๑๕๘ ฝา ในจุดที่<br>กำหนด ตามรูปแบบที่อบต.ดุน<br>สาด กำหนด | √                  |                      |                    | ๒๙๓,๐๐๐.-  | ๒๙๓,๐๐๐.-    | ๐       |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                  | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ           | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | งบประมาณ   |              |         | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|--------------|---------|----------|
|     |                                  |                                  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย     | คงเหลือ |          |
| ๒๒  | ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล ดูนสาด | ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล ดูนสาด | √                  |                      |                    | ๕๐๐,๐๐๐.-  | ๔๙๙,๙๖๘.๒๐.- | ๓๐.๘๐.- |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน  
แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                  | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                     | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | งบประมาณ   |          |          | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|----------|----------|
|     |                                                                                                                  |                                                                                                                                            | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ  |          |
| ๑   | โครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลดูนสาด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลดูนสาด |                    |                      | √                  | ๕๐,๐๐๐.-   | ๐        | ๕๐,๐๐๐.- |          |
| ๒   | โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด         | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด         |                    |                      | √                  | ๒๐,๐๐๐.-   | ๐        | ๒๐,๐๐๐.- |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                     | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |            |          | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|------------|----------|----------|
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย   | คงเหลือ  |          |
| ๑   | ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ<br>บ้านดุนสาด หมู่ที่ ๑                           | -เป็นไปตามรายละเอียดตามประมาณ<br>ราคาของสำนักงานไฟฟ้าภูมิภาค<br>อำเภอกระนวน<br>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐ ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)<br>หน้า ๓๒ ลำดับที่ ๑ | √                      |                          |                        | ๕๐,๐๐๐.-   | ๔๗,๔๐๗.๔๗  | ๒,๕๙๒.๕๓ |          |
| ๒   | ขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายและ<br>ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ<br>บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒ | -เป็นไปตามรายละเอียดตามประมาณ<br>ราคาของสำนักงานไฟฟ้าภูมิภาค<br>อำเภอกระนวน<br>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐ ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)<br>หน้า ๓๓ ลำดับที่ ๒ | √                      |                          |                        | ๑๕๐,๐๐๐.-  | ๑๔๗,๔๙๕.๒๗ | ๒,๕๐๔.๗๓ |          |
| ๓   | ขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายและ<br>ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ<br>บ้านภูถ้ำเม่น หมู่ที่ ๙ | -เป็นไปตามรายละเอียดตามประมาณ<br>ราคาของสำนักงานไฟฟ้าภูมิภาค<br>อำเภอกระนวน<br>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐ ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)<br>หน้า ๓๔ ลำดับที่ ๓ | √                      |                          |                        | ๓๐๐,๐๐๐.-  | ๒๙๗,๒๕๑.๓๕ | ๒,๗๔๘.๖๕ |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                   | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |           |          | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|----------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย  | คงเหลือ  |          |
| ๑   | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                      | เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญเล็ก ของขวัญ<br>ชิ้นใหญ่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง<br>ค่าจ้างทำแจกันดอกไม้ เพื่อใช้ในพิธี<br>เปิด ค่าตกแต่งเวที ค่าของรางวัล<br>ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเล่น<br>ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ และ<br>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ<br>กลุ่มเป้าหมาย ๘๐๐ คน | √                      |                          |                        | ๑๕๐,๐๐๐.-  | ๑๕๐,๐๐๐.- | ๐.-      |          |
| ๒   | โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เด็ก<br>ปฐมวัย                          | เพื่อจ่ายเป็นค่าสถานที่ ค่าพิธีเปิด ค่า<br>วัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และ<br>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง<br>กลุ่มเป้าหมาย ๗๐ คน                                                                                                                                  |                        |                          | √                      | ๒๐,๐๐๐.-   | -         | ๒๐,๐๐๐.- |          |
| ๓   | โครงการวันปฐมนิเทศ                                                | เพื่อจ่ายเป็นค่าสถานที่ ค่าพิธีเปิด ค่า<br>วัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และ<br>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง<br>กลุ่มเป้าหมาย ๗๔ คน                                                                                                                                  |                        |                          | √                      | ๑๐,๐๐๐.-   | --        | ๑๐,๐๐๐.- |          |
| ๔   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร<br>สถานศึกษา(โครงการอาหารกลางวัน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างประกอบ<br>อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>จำนวน ๗๔ คน อัตราคนละ ๒๗ บาท<br>คนละ ๒๔๕ วัน                                                                                                                                                | √                      |                          |                        | ๓๑๗,๕๑๐.-  | ๓๑๖,๗๑๐.- | ๘๐๐.-    |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                     | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                                                                | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |           |          | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|----------|
|     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย  | คงเหลือ  |          |
| ๕   | สายสัมพันธ์วันปัจฉิมนิเทศ                           | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวัน<br>ปัจฉิมนิเทศ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าพิธี<br>เปิด ค่าวัสดุค่าอาหารและเครื่องดื่ม<br>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง<br>กลุ่มเป้าหมาย ๗๔ คน                                                      |                        |                          | √                      | ๒๐,๐๐๐.-   | .-        | ๒๐,๐๐๐.- |          |
| ๖   | ปรับปรุงศาลาพักผู้ปกครองศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก      | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจากโครงการ<br>ปรับปรุงศาลาพักผู้ปกครองศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก                                                                                                                                                   |                        |                          | √                      | ๕๐,๐๐๐.-   | .-        | ๕๐,๐๐๐.- |          |
| ๗   | ปรับปรุงสวนหย่อมแหล่งเรียนรู้ศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ<br>ปรับปรุงสวนหย่อมแหล่งเรียนรู้ศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กบ้านนามูล                                                                                                                                     |                        |                          | √                      | ๕๐,๐๐๐.-   | .-        | ๕๐,๐๐๐.- |          |
| ๘   | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา            | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน<br>(รายหัว)<br>-เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน<br>-เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน<br>-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน<br>-เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนา<br>กิจกรรมผู้เรียน กลุ่มเป้าหมาย ๗๔<br>คน | √                      |                          |                        | ๒๒๖,๘๑๐.-  | ๒๒๖,๘๑๐.- | ๐        |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                               | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                                                                 | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ    |             |         | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------|----------|
|     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้  | เบิกจ่าย    | คงเหลือ |          |
| ๙   | โครงการ<br>อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กและโรงเรียนที่อยู่ในความดูแล<br>รับผิดชอบของอบต.ดุนสาด | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)<br>สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ<br>โรงเรียนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ<br>ของอบต.ดุนสาดกลุ่มเป้าหมาย ๖๕๐<br>คน                                                                                            | √                      |                          |                        | ๑,๒๖๔,๘๑๐.- | ๙๕๓,๗๐๔.๑๕  | ๓๑๑,๑๐๖ |          |
| ๑๐  | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน<br>สำหรับโรงเรียนชุมชนดุนสาดและ<br>โรงเรียนนามูลวิทยาคม                            | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหาร<br>กลางวัน<br>(๑)โรงเรียนชุมชนดุนสาด จำนวน<br>๔๓๙ คน คนละ ๒๒ บาท<br>จำนวน ๒๐๐ วัน เป็นเงิน<br>๑,๙๓๑,๖๐๐ บาท<br>(๒)โรงเรียนนามูลวิทยาคม จำนวน<br>๑๔๕ คน คนละ ๒๒ บาท จำนวน<br>๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๖๓๘,๐๐๐ บาท | √                      |                          |                        | ๒,๙๘๒,๖๐๐.- | ๒,๙๗๘,๐๗๔.- | ๔,๕๒๖.- |          |



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                          | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |          |         | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|---------|----------|
|     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |          |
| ๑   | อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนต่อต้านยาเสพติดและการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE                                                    | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนต่อต้านยาเสพติดและการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE                                                | √                      |                          |                        | ๓๕,๐๐๐.-   | ๓๕,๐๐๐.- | ๐       |          |
| ๒   | อุดหนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน/บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ (EMS Rally) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน | เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน/บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ (EMS Rally) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน | √                      |                          |                        | ๑๕,๐๐๐.-   | ๑๕,๐๐๐.- | ๐       |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                       | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                         | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |           |          | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|----------|
|     |                                                                                                       |                                                                                                                                | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย  | คงเหลือ  |          |
| ๑   | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๘ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๘ | √                      |                          |                        | ๒๐๐,๐๐๐.-  | ๑๗๒,๕๐๐.- | ๒๗,๕๐๐.- |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม             | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                     | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |           |         | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|-----------|---------|----------|
|     |                             |                                                                                                                                                                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย  | คงเหลือ |          |
| ๑   | โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ<br>แข่งขันกีฬาภายในตำบล เช่น ค่าเช่า<br>เครื่องเสียง ถ้วยรางวัล บ้าย<br>ประชาสัมพันธ์ ค่าคณะกรรมการ<br>ตัดสิน ฯลฯ<br>กลุ่มเป้าหมาย ๕๐๐ คน | √                      |                          |                        | ๑๓๐,๐๐๐.-  | ๑๓๐,๐๐๐.- | ๐.-     |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                           | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                    | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |          |           | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|-----------|----------|
|     |                                                           |                                                                                                           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ   |          |
| ๑   | โครงการถังขยะเปียกกลดโลกร้อน                              | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการถัง<br>ขยะเปียกกลดโลกร้อน<br>กลุ่มเป้าหมาย ๒,๖๔๕ ครัวเรือน                |                        |                          | √                      | ๑๐๐,๐๐๐.-  | ๐        | ๑๐๐,๐๐๐.- |          |
| ๒   | โครงการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน                          | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ<br>บริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน<br>กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน                      | √                      |                          |                        | ๕๐,๐๐๐.-   | ๑,๐๐๐    | ๔๙,๐๐๐    |          |
| ๓   | โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก<br>ลดขยะใส่ใจสิ่งแวดล้อม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ<br>อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ลดขยะใส่<br>ใจสิ่งแวดล้อม กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน |                        |                          | √                      | ๓๐,๐๐๐.-   | ๐        | ๓๐,๐๐๐.-  |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                      | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                  | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |          |          | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|----------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ  |          |
| ๑   | โครงการทำความดีถวายในหลวง<br>พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชกุมาร มหาวชิราลงกรณ์<br>วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม<br>และ วันพระบรมราชสมภพของ<br>พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร<br>มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๕<br>ธันวาคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ<br>ทำความดีถวายในหลวง ฯ เช่น จัดซื้อ<br>ดอกไม้ ไม้ประดับ ค่าวัสดุ ค่าจ้าง<br>เหมาะปรับพื้นที่ปลูกต้นไม้ ค่าอาหาร<br>พร้อมเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมโครงการ | √                      |                          |                        | ๓๐,๐๐๐.-   | ๑๖,๐๐๐.- | ๑๔,๐๐๐.- |          |
| ๒   | โครงการทำความดีเพื่อถวายพระนาง<br>เจ้าสุทธิดาฯ พระบรมราชินีใน รัชกาล<br>ที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ<br>พระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน และ<br>สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์<br>พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี<br>พันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม      | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ<br>ทำความดีถวายในหลวง ฯ เช่น จัดซื้อ<br>ดอกไม้ ไม้ประดับ ค่าวัสดุ ค่าจ้าง<br>เหมาะปรับพื้นที่ปลูกต้นไม้ ค่าอาหาร<br>พร้อมเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมโครงการ |                        |                          | √                      | ๓๐,๐๐๐.-   | ๐        | ๓๐,๐๐๐.- |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ  
แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                            | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                  | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |           |         | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|-----------|---------|----------|
|     |                                                                            |                                                                                                                                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย  | คงเหลือ |          |
| ๑   | อุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานตาม<br>แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนการ<br>ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุข ภายใน<br>หมู่บ้าน ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ<br>๒๐,๐๐๐ บาท | √                      |                          |                        | ๒๒๐,๐๐๐.-  | ๒๒๐,๐๐๐.- | ๐       |          |
| ๒   | อุดหนุนคณะกรรมการสาธารณสุข<br>(อสม) ประจำหมู่บ้าน                          | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน<br>คณะกรรมการสาธารณสุข (อสม)<br>ประจำหมู่บ้าน                                                                                  | √                      |                          |                        | ๘๒,๕๐๐.-   | ๘๒,๕๐๐.-  | ๐       |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                   | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                     | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |           |         | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|-----------|---------|----------|
|     |                                                                   |                                                                                                                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย  | คงเหลือ |          |
| ๑   | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์สืบ<br>สานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด<br>งานประเพณี สงกรานต์ สืบสาน<br>ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ<br>กลุ่มเป้าหมาย ๑,๒๙๐ คน | √                      |                          |                        | ๒๕๐,๐๐๐.-  | ๒๔๙,๙๘๕.- | ๑๕      |          |
| ๒   | โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา                                    | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแห่<br>เทียนเข้าพรรษา<br>กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน                                              | √                      |                          |                        | ๑๕๐,๐๐๐.-  | ๑๕๐,๐๐๐.- | ๐       |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                           | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                               | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |           |         | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|-----------|---------|----------|
|     |                                                                                           |                                                                                                                      | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย  | คงเหลือ |          |
| ๓   | โครงการเข้าร่วมกิจกรรมงานเทศกาล<br>โหม่นนาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและ<br>งานกาชาดประจำปี ๒๕๖๘ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้า<br>ร่วมกิจกรรมงานเทศกาลโหม<br>่นนาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงาน<br>กาชาดประจำปี ๒๕๖๗ | √                      |                          |                        | ๗๕,๐๐๐.-   | ๗๒,๐๐๐.-  | ๓,๐๐๐.- |          |
| ๔   | อุดหนุนภารกิจกาชาด<br>จังหวัดขอนแก่น                                                      | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนภารกิจ<br>กาชาดจังหวัดขอนแก่น                                                                | √                      |                          |                        | ๑๕,๐๐๐.-   | ๑๕,๐๐๐.-  | ๐       |          |
| ๕   | อุดหนุนภารกิจกาชาดอำเภอกระนวน<br>จังหวัดขอนแก่น                                           | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนภารกิจ<br>กาชาดอำเภอกระนวน<br>จังหวัดขอนแก่น                                                 | √                      |                          |                        | ๑๕,๐๐๐.-   | ๑๕,๐๐๐.-  | ๐       |          |
| ๖   | อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญ<br>บั้งไฟตำบลนูนสาด                                        | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัด<br>งานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลนูนสาด<br>ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน                      | √                      |                          |                        | ๓๕๐,๐๐๐.-  | ๓๕๐,๐๐๐.- | ๐       |          |
| ๗   | อุดหนุนโครงการอบรมจริยธรรม<br>ประชาชนตำบลนูนสาด                                           | อุดหนุนโครงการอบรมจริยธรรม<br>ประชาชนตำบลนูนสาด                                                                      | √                      |                          |                        | ๓๕,๐๐๐.-   | ๓๕,๐๐๐.-  | ๐       |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                        | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                            | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | งบประมาณ   |          |          | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|----------|----------|
|     |                                                        |                                                                                                                                                   | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ  |          |
| ๑   | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น                                                                     | √                  |                      |                    | ๒๕,๐๐๐.-   | ๒๕,๐๐๐.- | ๐.-      |          |
| ๒   | โครงการเลือกตั้ง                                       | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในกรณีต่าง ๆ เช่น ตำแหน่งว่าง หรือครบวาระ                              |                    |                      | √                  | ๕๐,๐๐๐.-   | ๐        | ๕๐,๐๐๐.- |          |
| ๓   | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้                | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.ดูนาสาด และปรับปรุงระบบการจัดเก็บน้ำประปาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ | √                  |                      |                    | ๕๐,๐๐๐.-   | ๑๙,๓๖๐.- | ๓๐,๖๔๐.- |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                     | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                  | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | งบประมาณ   |           |           | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|----------|
|     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย  | คงเหลือ   |          |
| ๑   | โครงการอบรมและศึกษาดูงาน<br>“เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการ<br>ปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การ<br>บริหารส่วนตำบลตุนสาด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ<br>อบรมและศึกษาดูงาน<br>“เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการ<br>ปฏิบัติงานของบุคลากร<br>องค์การบริหารส่วนตำบลตุนสาด<br>กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน | √                  |                      |                    | ๓๐๐,๐๐๐.-  | ๑๒๗,๐๐๐.- | ๑๗๓,๐๐๐.- |          |
| ๒.  | โครงการ<br>ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว<br>ประจำหมู่บ้านให้<br>กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑<br>ถึง หมู่ที่ ๑๑     | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ<br>ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว<br>ประจำหมู่บ้านให้<br>กับคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๑                                 | √                  |                      |                    | ๕๕,๐๐๐.-   | ๕๕,๐๐๐.-  | ๐         |          |

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘

อบต.둔สตด กระนวน จ.ขอนแก่น

| ยุทธศาสตร์                                                                           | แผนการดำเนินการทั้งหมด |               | อนุมัติงบประมาณ |               | ลงนามสัญญา   |              | เบิกจ่าย     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                      | จำนวนโครงการ           | งบประมาณ      | จำนวนโครงการ    | งบประมาณ      | จำนวนโครงการ | งบประมาณ     | จำนวนโครงการ | งบประมาณ     |
| การพัฒนาเมืองและชุมชน                                                                | ๗๐                     | ๑๔,๓๓๕,๔๐๐.๐๐ | ๒๕              | ๖,๕๑๘,๗๐๐.๐๐  | ๑๗           | ๓,๖๙๗,๕๒๒.๒๙ | ๑๖           | ๓,๔๐๕,๘๒๒.๒๙ |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                                                             | ๑๔                     | ๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐  | ๐               | ๐.๐๐          | ๐            | ๐.๐๐         | ๐            | ๐.๐๐         |
| การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง                                                    | ๒๔                     | ๕,๗๔๔,๕๐๐.๐๐  | ๑๐              | ๓,๔๘๘,๓๑๐.๐๐  | ๓            | ๓,๔๔๔,๗๘๔.๐๐ | ๓            | ๑,๘๘๐,๕๘๔.๐๐ |
| การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน                    | ๑๒                     | ๕,๑๘๐,๐๐๐.๐๐  | ๓               | ๑๘๐,๐๐๐.๐๐    | ๐            | ๐.๐๐         | ๐            | ๐.๐๐         |
| การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน                                                         | ๔                      | ๓๒๐,๐๐๐.๐๐    | ๒               | ๖๐,๐๐๐.๐๐     | ๑            | ๑๖,๐๐๐.๐๐    | ๑            | ๑๖,๐๐๐.๐๐    |
| พัฒนาการเสริมสร้างสุขภาวะ                                                            | ๑๑                     | ๑,๑๑๓,๓๐๐.๐๐  | ๔               | ๓๕๒,๕๐๐.๐๐    | ๔            | ๓๕๒,๕๐๐.๐๐   | ๔            | ๓๕๒,๕๐๐.๐๐   |
| เสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ๑๒                     | ๑,๗๙๕,๐๐๐.๐๐  | ๙               | ๑,๒๖๕,๐๐๐.๐๐  | ๘            | ๑,๒๑๔,๔๒๕.๐๐ | ๘            | ๑,๒๑๔,๔๒๕.๐๐ |
| พัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล                                            | ๑๒                     | ๖๗๕,๐๐๐.๐๐    | ๔               | ๔๑๕,๐๐๐.๐๐    | ๔            | ๒๒๕,๓๘๐.๐๐   | ๔            | ๒๒๕,๓๘๐.๐๐   |
| รวม                                                                                  | ๑๕๙                    | ๓๒,๒๖๓,๒๐๐.๐๐ | ๕๗              | ๑๒,๒๗๙,๕๑๐.๐๐ | ๓๗           | ๘,๙๕๐,๖๑๑.๒๙ | ๓๖           | ๗,๐๙๔,๗๑๑.๒๙ |



องค์การบริหารส่วนตำบลขุนสาต อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  
 รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ  
 เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| รายรับ/รายจ่าย                                                                              | ประมาณการ            | เกิดขึ้นจริง         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                         |                      |                      |
| <b>รายรับ</b>                                                                               |                      |                      |
| รายได้จัดเก็บเอง                                                                            | ๑,๙๔๗,๕๐๐.๐๐         | ๑๙,๑๓,๒๕๐.๖๖         |
| รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                            | ๒๖,๒๘๒,๙๖๐.๐๐        | ๒๙,๑๐๗,๒๒๖.๘๕        |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                           | ๒๕,๒๑๒,๘๐๐.๐๐        | ๒๖,๗๑๐,๑๕๗.๐๔        |
| <b>รวม</b>                                                                                  | <b>๕๓,๔๔๓,๒๖๐.๐๐</b> | <b>๕๗,๗๓๐,๖๓๔.๕๕</b> |
| <b>รายจ่าย</b>                                                                              |                      |                      |
| งบกลาง                                                                                      | ๑๓,๕๔๒,๔๕๐.๐๐        | ๑๔,๖๑๕,๑๓๓.๒๐        |
| งบบุคลากร                                                                                   | ๑๕,๗๖๘,๕๙๐.๐๐        | ๑๓,๕๖๖,๖๓๕.๗๐        |
| งบดำเนินงาน                                                                                 | ๑๔,๐๓๒,๒๒๐.๐๐        | ๑๑,๕๐๖,๘๕๙.๙๔        |
| งบลงทุน                                                                                     | ๖,๑๗๗,๙๐๐.๐๐         | ๓,๑๑๐,๗๖๖.๒๐         |
| งบเงินอุดหนุน                                                                               | ๓,๙๒๒,๑๐๐.๐๐         | ๒,๗๓๘,๕๒๘.๐๙         |
| <b>รวม</b>                                                                                  | <b>๕๓,๔๔๓,๒๖๐.๐๐</b> | <b>๔๕,๕๓๗,๙๒๕.๑๓</b> |
| <b>ผลต่าง รับ - จ่าย</b>                                                                    |                      | <b>๑๒,๑๙๒,๗๐๙.๔</b>  |
| <b>เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>                                                |                      |                      |
| <b>รายรับ</b>                                                                               |                      |                      |
| รายงานเงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี |                      |                      |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                                              |                      |                      |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                                                   |                      |                      |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                                            |                      |                      |
| <b>รวม</b>                                                                                  |                      |                      |
| <b>รายจ่าย</b>                                                                              |                      |                      |
| งบดำเนินงาน                                                                                 |                      |                      |
| <b>รวม</b>                                                                                  |                      |                      |
| <b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>                                                                      |                      |                      |
|                                                                                             | <b>ประมาณการ</b>     | <b>เกิดขึ้นจริง</b>  |
| รวมรายรับทั้งสิ้น                                                                           | ๕๓,๔๔๓,๒๖๐.๐๐        | ๕๗,๗๓๐,๖๓๔.๕๕        |
| รวมรายจ่ายทั้งสิ้น                                                                          | ๕๓,๔๔๓,๒๖๐.๐๐        | ๔๕,๕๓๗,๙๒๕.๑๓        |
| <b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>                                                                      |                      | <b>๑๒,๑๙๒,๗๐๙.๔</b>  |



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนุสาต  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติให้ในการดำเนินงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) องค์การบริหารส่วนตำบลนุสาต จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลนุสาต

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายคำปุ่น ชัยปลื้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนุสาต