



รายงาน ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

WWW.DOONSAD.GO.TH

คำนำ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ได้บัญญัติให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงาน และแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และเพื่อเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ตามตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ

เพื่อเป็นการแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดุนสาด จึงได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ขึ้น เพื่อเป็นการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลดุนสาด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดุนสาด เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลดุนสาด

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลดุนสาด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และสภาท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศให้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดุนสาด จึงขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลดุนสาด ดังนี้

ก.วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุนสาด

“ตำบลน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางการผลิตและจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์”

ข.พันธกิจ (MISSION)

- (๑) ส่งเสริมพัฒนา การสาธารณสุขโรค สาธารณูปการที่จำเป็น พัฒนาชุมชนเมืองและชนบท อย่างทั่วถึงเป็นระบบและการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และพัฒนาแหล่งน้ำภายในตำบล
- (๒) ส่งเสริมพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุขโรค สาธารณูปการที่จำเป็น
- (๓) ส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพทันสมัย อนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป
- (๔) ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล
- (๕) ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
- (๖) ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย
- (๗) ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์ และงานสวัสดิการชุมชนให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
- (๘) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

๑. การพัฒนาเมืองและชุมชน

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- แผนงานรักษาความสงบภายใน
- แผนงานบริหารทั่วไป

๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓. การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานสาธารณสุข

๔. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- แผนงานบริหารทั่วไป
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๕. การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน

- แผนงานการเกษตร

๖. การเสริมสร้างสุขภาวะ

- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห์

๗. การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๘. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ง. การวางแผน

อบต.ดุนสาด ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ต่อไปอบต.ดุนสาด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาเมืองและชุมชน	๓๗	๖,๘๙๕,๐๐๐.๐๐	๘๘	๑๙,๘๐๒,๕๐๐.๐๐	๗๐	๑๔,๓๓๕,๔๐๐.๐๐	๖๕	๑๓,๗๖๓,๑๐๐.๐๐	๔๔	๗,๗๓๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๔	๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔	๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔	๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔	๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔	๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง	๑๖	๕,๔๗๔,๕๐๐.๐๐	๒๐	๕,๕๓๔,๕๐๐.๐๐	๒๔	๕,๗๔๔,๕๐๐.๐๐	๒๑	๖,๐๓๔,๕๐๐.๐๐	๒๑	๖,๑๓๔,๕๐๐.๐๐
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	๙	๔,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒	๕,๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๒	๕,๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๒	๕,๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒	๕,๒๓๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน	๔	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๔	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๔	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๖	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๕	๔๗๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาการเสริมสร้างสุขภาพ	๙	๘๕๗,๕๐๐.๐๐	๑๐	๑,๐๙๘,๓๐๐.๐๐	๑๑	๑,๑๑๓,๓๐๐.๐๐	๑๔	๑,๒๔๓,๓๐๐.๐๐	๑๔	๑,๒๔๓,๓๐๐.๐๐
เสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๙	๑,๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๒	๑,๖๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๒	๑,๗๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๒	๑,๘๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๒	๑,๘๔๕,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล	๑๒	๖๗๑,๖๐๐.๐๐	๑๒	๖๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๒	๖๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๕	๑,๐๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๔	๗๒๕,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๑๐	๒๓,๘๐๘,๖๐๐.๐๐	๑๗๒	๓๗,๔๐๐,๓๐๐.๐๐	๑๕๙	๓๒,๒๖๓,๒๐๐.๐๐	๑๕๙	๓๒,๗๑๕,๙๐๐.๐๐	๑๓๖	๒๖,๔๗๗,๘๐๐.๐๐

จ. การจัดหางบประมาณ

ผู้บริหาร อบต.ตุนสาด ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๕๗ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๒๓/๙,๕๑๐.๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาเมืองและชุมชน	๒๕	๖,๕๑๘,๓๐๐.๐๐
การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง	๑๐	๓,๕๘๘,๓๑๐.๐๐
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	๓	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน	๒	๖๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาการเสริมสร้างสุขภาวะ	๔	๓๕๒,๕๐๐.๐๐
เสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๙	๑,๒๖๕,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	๔	๔๑๕,๐๐๐.๐๐
รวม	๕๗	๑๒,๒๓/๙,๕๑๐.๐๐

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

อบต.คุนสาด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา ๘,๙๕๐,๖๑๑.๒๙ โครงการ จำนวนเงิน ๘,๙๕๐,๖๑๑.๒๙ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๖ โครงการ จำนวนเงิน ๗,๐๙๔,๗๑๑.๒๙ ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ลง นามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
การพัฒนาเมืองและชุมชน	๑๗	๓,๖๙๗,๕๒๒.๒๙	๑๖	๓,๔๐๕,๘๒๒.๒๙
การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง	๓	๓,๔๔๔,๗๘๔.๐๐	๓	๑,๘๘๐,๕๘๔.๐๐
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน	๑	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑	๑๖,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาการเสริมสร้างสุขภาพ	๔	๓๕๒,๕๐๐.๐๐	๔	๓๕๒,๕๐๐.๐๐
เสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๘	๑,๒๑๔,๔๒๕.๐๐	๘	๑,๒๑๔,๔๒๕.๐๐
การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	๔	๒๒๕,๓๘๐.๐๐	๔	๒๒๕,๓๘๐.๐๐
รวม	๓๗	๘,๙๕๐,๖๑๑.๒๙	๓๖	๗,๐๙๔,๗๑๑.๒๙

ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนสาต อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านขุนสาต หมู่ที่ ๑ ถนนสายบ้านพ้อสมัย	ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีต ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๖๙ เมตร ผนังสูง ๐.๖๐ เมตร พื้นรางหนา ๐.๐๘ เมตร ผนังข้างหนา ๐.๐๘ เมตร วางท่อ Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน พร้อมปิดรางระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๔๔๕ ฝา ในจุดที่กำหนด ทำร่องระบายน้ำคอนกรีต ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๓๗ เมตร ผนังสูง ๐.๕๐ เมตร พื้นรางหนา ๐.๐๘ เมตร ตามรูปแบบที่อบต.ขุนสาต กำหนด	√			๒๕๖,๐๐๐.-	๒๕๖,๐๐๐.-	๐	๑๗ พ.ค.๖๘ ถึง ๑๕ ก.ค.๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
๒	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒ (ซอยป่ายางไปพ้ายพยางพารา)	ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๖ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบรายการที่อบต.ตุนสาด กำหนด	√			๑๕๐,๐๐๐.-	๑๕๐,๐๐๐.-	๐	๓ พ.ค.๖๘ ถึง ๑ ก.ค.๖๘	
๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒ (ถนนสายเชื่อมวงเวียนห้าแยก)	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๓๘ เมตร ผนังสูง ๐.๖๐ เมตร พื้นรางหนา ๐.๐๘ เมตร ผนังข้างหนา ๐.๐๘ เมตร วางท่อ Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๙๒ ท่อน พร้อมปิดรางระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖๘ ฝา ในจุดที่กำหนด	√			๒๐๒,๐๐๐.-	๒๐๒,๐๐๐	๐	๑๗ พ.ค.๖๘ ถึง ๑๕ ก.ค.๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
๔	ก่อสร้างห้องสูงพร้อมระบบ จ่ายน้ำประปาหมู่บ้านต่อประดู่ หมู่ที่ ๓	ทำการก่อสร้างห้องเก็บ น้ำประปา โครงเหล็กรูปพรรณ ขนาด ๓.๖๐ X ๓.๖๐ เมตร สูง ๘.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่อง สูบน้ำและประสาณระบบท่อ ตามรูปแบบที่ อบต.ดุนสาด กำหนด	√			๒๒๓,๐๐๐.-	๒๒๓,๐๐๐	๐	๒๖ มิ.ย.๖๘ ถึง ๒๓ ก.ย..๖๘	
๕	เจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค บริโภค บ้านต่อประดู่ หมู่ที่ ๓ (คุ่มบ้านน้อยสามเหลี่ยม)	ทำการขุดบ่อบาดาล ขนาด ๔ “ เฉลี่ยความลึกไม่ต่ำกว่า ๔๒.๕๐ เมตร กรูท่อ PVC ชั้น ๘.๕ กรูผนังข้างตลอดบ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ มอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) มอเตอร์ขนาด ๑.๐ แรงม้า ๒๒๐ VAC พร้อมอุปกรณ์ครบ ชุด ตามรูปแบบที่อบต.ดุนสาด กำหนด	√			๙๘,๐๐๐.-	๙๘,๐๐๐.-	๐	๒๖ มิ.ย.๖๘ ถึง ๒๓ ก.ย..๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
๖	ปรับปรุงวางฝาดำรงระบาย น้ำคอนกรีตภายใน หมู่บ้านนามูล หมู่ที่ ๔ (ซอยกลางหมู่บ้าน)	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน คลองชัย หมู่ที่ ๘ (ซอยศาลาประชาคม หมู่บ้านขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๗๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๗๕ ตร.ม. ลงลูกรังใหญ่ ทางข้างละ ๐.๓๐ ม. หรือตามสภาพ พื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง ตามแบบที่อบต. ดูนสาด กำหนดวางฝาคสล. ปิดราง ระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐x๐.๗๐x๐.๑๐ เมตร จำนวน ๓๐๐ ฝา ในจุดที่ กำหนดให้เรียบร้อย -วางฝาคสล. ปิดรางระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐x๐.๘๐x๐.๑๐ เมตร จำนวน ๓๓๐ ฝา ในจุดที่ กำหนดให้เรียบร้อย ตาม รูปแบบที่อบต. ดูนสาด กำหนด	✓			๓๐๐,๐๐๐.-	๓๐๐,๐๐๐.-	๐	๑๗ พ.ค. ๖๘ ถึง ๑๕ ก.ค. ๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน ต่อประตู หมู่ที่ ๖ (ถนนสาย หน้าวัดกลางสามัคคีธรรม)	๑.ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๘ เมตร ความยาวรวม ๑๓๖ เมตร วาง ท่อคสล.Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน รวม ๕ ท่อน ๒.วางฝาปิดรางระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐x๐.๘๐x๐.๑๐ ม. จำนวน ๒๒๖ ฝา ตามแบบที่ อบต.ตุนสาดกำหนดตุนสาด กำหนด	√			๑๙๐,๐๐๐.-	๑๙๐,๐๐๐.-	๐	๑๗ พ.ค.๖๘ ถึง ๑๕ ก.ค.๖๘	
๘	ปรับปรุงวางท่อจ่ายน้ำประปา หมู่บ้าน บ้านนามูล หมู่ที่ ๗	ทำการวางท่อจ่ายน้ำประปา หมู่บ้านใหม่ตามแนวระยะที่ กำหนด ยาวรวม ๖๙๕ เมตร พร้อมวัสดุประปาตามกำหนด ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ตุน สาด กำหนด	√			๒๑๓,๐๐๐.-	๒๑๓,๐๐๐.-	๐	๒๑ พ.ย.๖๗ ถึง ๑๙ ม.ค.๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
๙	เจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค-บริโภค บ้านนามูล หมู่ที่ ๗	ทำการขุดบ่อบาดาล ขนาด ๔ “ เฉลี่ยความลึกไม่ต่ำกว่า ๔๒.๕๐ เมตร กรูท่อ PVC ชั้น ๘.๕ กรูผนังข้างตลอดบ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) มอเตอร์ขนาด ๑.๐ แรงม้า ๒๒๐ VAC พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามรูปแบบที่อบต.ดุนสาด กำหนด	√			๙๘,๐๐๐.-	๙๘,๐๐๐.-	๐	๒๑ พ.ย.๖๗ ถึง ๑๙ ม.ค.๖๘	
๑๐	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคลองชัย หมู่ที่ ๘ (ซอยบ้านพ่อสุรัตน์)	ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบรายการที่อบต. ดุนสาด กำหนด	√			๗๑,๐๐๐.-	๗๑,๐๐๐.-	๐	๑๗ พ.ค.๖๘ ถึง ๑๕ ก.ค.๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
๑๑	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคลองชัย หมู่ที่ ๘ (ซอยบ้านพ่อวิจิต)	ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๒.๕๐ ตร.ม.ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดุนสาด กำหนด	√			๖๑,๐๐๐.-	๖๑,๐๐๐.-	๐	๑๗ พ.ค.๖๘ ถึง ๑๕ ก.ค.๖๘	
๑๒	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคลองชัย หมู่ที่ ๘ (ซอยบ้านพ่อชาญ ทบบุญ)	ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๙ ตร.ม.ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดุนสาด กำหนด	√			๑๖๖,๐๐๐.-	๑๖๕,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	๑๗ พ.ค.๖๘ ถึง ๑๕ ก.ค.๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
๑๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านภูถ้ำ เม่น หมู่ที่ ๙ (สายโนนพ้อสังข์)	๑. ทำการก่อสร้างร่องระบาย น้ำคอนกรีตรางวี ขนาด ปากกว้าง ๐.๒๐ เมตร ก้น กว้าง ๐.๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๑๒๕ เมตร พื้นรางหนา ๐.๑๐ เมตร ผนังข้างหนา ๐.๑๐ เมตร ๒. ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตยางู ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๗๐ เมตร ผนัง สูง ๐.๖๐ เมตร พื้นรางหนา ๐.๐๘ เมตร พื้นรางหนา ๐.๐๘ เมตร ผนังข้างหนา ๐.๐๘ เมตร วางท่อ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๘ ท่อน พร้อมวางฝาปิดรางระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๑๖ ฝา ในจุดที่ กำหนด ตามรูปแบบที่ อบต. คุณสมบัติ กำหนด			√	๓๗๔,๐๐๐.-	-	๓๗๔,๐๐๐.-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
๑๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านตอประดู่ หมู่ที่ ๑๐ (ถนนสายเขตแดน หมู่ที่ ๑๑)	๑.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๘ เมตร ความยาวรวม ๘๓ เมตร วางท่อ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖๑ ท่อน ๒.วางฝาปิดรางระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐x ๐.๗๐ x ๐.๑๐ เมตร จำนวนรวม ๑๓๘ ฝา ใน จุดที่กำหนด ตามรูปแบบที่ อบต.ขุนสาธ กำหนด			√	๒๑๙,๐๐๐.-	-	๒๑๙,๐๐๐.-		
๑๕	ปรับปรุงวางฝาปิดร่องระบาย น้ำคอนกรีตภายในหมู่บ้านตอ ประดู่ หมู่ที่ ๑๐	ทำการวางฝา คสล. ปิดราง ระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐x๐.๘๐x๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๓๘ ฝา ในจุดที่ กำหนดให้เรียบร้อยตามรูปแบบ ที่อบต.ขุนสาธ กำหนด	√			๘๑,๐๐๐.-	๘๑,๐๐๐.-	๐	๒๑ พ.ย.๖๗ ถึง ๑๙ ม.ค..๖๘	
๑๖	ปรับปรุงวางฝาปิดร่องระบาย น้ำคอนกรีตภายในหมู่บ้านตอ ประดู่ หมู่ที่ ๑๑(ซอยข้าง โรงเรียน)	ทำการวางฝา คสล. ปิดราง ระบายน้ำ ขนาด ๐.๕๐x๐.๘๐x ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒๘๐ ฝา ในจุดที่กำหนดให้เรียบร้อย ตามรูปแบบที่อบต.ขุนสาธ กำหนด	√			๒๓๔,๐๐๐.-	๒๓๔,๐๐๐.-	๐	๒๑ พ.ย.๖๗ ถึง ๑๙ ม.ค..๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
๑๗	ก่อสร้างอาคารตลาดชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล ดุนสาด	ทำการก่อสร้างอาคารตลาด ชุมชนโครงสร้างหลังคาเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้ สอยไม่น้อยกว่า ๔๙๐.๐๐ เมตร ตามรูปแบบที่ อบต.ดุน สาด กำหนด			√	๑,๓๐๐,๐๐๐.-		๑,๓๐๐,๐๐๐.-		
๑๘	เจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค บริโภค บ้านตอประดู่ หมู่ที่ ๑๑	ทำการขุดบ่อบาดาล ขนาด ๔ “ เฉลี่ยความลึกไม่ต่ำกว่า ๔๒.๕๐ เมตร กรูท่อ PVC ชั้น ๘.๕ กรูผนังข้างตลอดบ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ มอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) มอเตอร์ขนาด ๑.๐ แรงม้า ๒๒๐ VAC พร้อมอุปกรณ์ครบ ชุด ตามรูปแบบที่อบต.ดุนสาด กำหนด	√			๙๘,๐๐๐.-	๙๘,๐๐๐.-	๐	๒๑ พ.ย.๖๗ ถึง ๑๙ ม.ค.๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-๑๖-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
๑๙	ปรับปรุงต่อเติมศาลา ประชาคม บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๕	ปรับปรุงต่อเติม ศาลาประชาคม หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ ๑.ทำการเปลี่ยนหลังคาอาคารศาลา ประชาคมหมู่บ้านจากกระเบื้อง ลอนคู่เดิมเป็นหลังคามะทัลชีสตาม กำหนด ๒.ทำการต่อเติมห้องเก็บของข้าง ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ขนาดตาม กำหนด ๓.ทำการขายเพิ่มระดับเวทีภายใน อาคารตามขนาดที่กำหนด ๔.ทำการปูกระเบื้องเคลือบภายใน อาหารและเวที ขนาด ๑๒" x ๑๒" พื้นที่ปูกระเบื้องรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๗.๒๐ ตารางเมตร ตามกำหนด ๕.ทำการปรับปรุงระดับพื้นห้องเก็บ ของเดิม ชุดประตูเหล็ก ฝ้าเพดาน ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ดโครง เคร่า T-bar@ ๐.๖๐x ๐.๖๐ เมตร ตามกำหนด ๖.ทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ศาลาประชาคมหมู่บ้านตามกำหนด ๗.ทำการเทคอนกรีตพื้นรอบบริเวณ อาคารศาลาประชาคมหมู่บ้านพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๒๓๖ ตารางเมตร ขนาดตามกำหนด ตามรูปแบบที่อบต.ดุนสาด กำหนด	√			๒๙๑,๗๐๐.-	๒๙๑,๗๐๐.-	๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
๒๐	ซ่อมแซมสนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนตำบล ขุนสาค	ทำการปรับปรุงซ่อมแซมปู หญ้าเทียมสนามฟุตบอลใหม่ ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๒ เมตร ให้เรียบร้อยพร้อมติดตั้ง ชุดตาข่ายด้านหลังประตูทั้ง สองฝั่ง ขนาดสูง ๔ เมตร ยาว ๑๘ เมตร ตามกำหนด รูปแบบตามที่อบต.ขุนสาค กำหนด	√			๕๐๐,๐๐๐.-	๔๙๙,๙๖๘.๒๐.-	๓๐.๘๐.-	๑ พ.ย.๖๗ ถึง ๓๐ ธ.ค.๖๗	
๒๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านตอประดู่ หมู่ที่ ๖ (สามแยกถนนสายหน้าวัด กลางสามัคคีธรรม)	๑.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๘ เมตร ความยาวรวม ๑๗ เมตร วางท่อ คสล. Ø ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ๒.วางฝาปิดรางระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐x ๐.๗๐ x ๐.๑๐ เมตร จำนวนรวม ๑๕๘ ฝา ใน จุดที่กำหนด ตามรูปแบบที่ อบต.ขุนสาค กำหนด	√			๒๙๓,๐๐๐.-	๒๙๓,๐๐๐.-	๐	๒๖ มิ.ย.๖๘ ถึง ๒๔ ส.ค.๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
๒๒	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน ตำบล둔สาด	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน ตำบล둔สาด	√			๕๐๐,๐๐๐.-	๔๙๙,๙๖๘.๒๐.-	๓๐.๘๐.-	๒๓ ต.ค. ๖๗ ถึง ๒๑ ธ.ค. ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนตำบล둔สาด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนตำบล둔สาด			√	๕๐,๐๐๐.-	๐	๕๐,๐๐๐.-		
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพการ ป้องกันและระงับอัคคีภัยใน สำนักงานประจำกิ่งบประมาณ ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบล 둔สาด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการพัฒนาศักยภาพการ ป้องกันและระงับอัคคีภัยใน สำนักงานประจำกิ่งบประมาณ ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบล 둔สาด			√	๒๐,๐๐๐.-	๐	๒๐,๐๐๐.-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
๑	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ บ้านดุนสาด หมู่ที่ ๑	-เป็นไปตามรายละเอียดตาม ประมาณราคาของสำนักงานไฟฟ้า ภูมิภาคอำเภอกระนวน -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) หน้า ๓๒ ลำดับที่ ๑	√			๕๐,๐๐๐.-	๔๗,๔๐๗.๔๗	๒,๕๙๒.๕๓	๓ ก.ค.๖๘ ถึง ๒ ก.ย. ๖๘	
๒	ขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่าย และไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒	-เป็นไปตามรายละเอียดตาม ประมาณราคาของสำนักงานไฟฟ้า ภูมิภาคอำเภอกระนวน -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) หน้า ๓๓ ลำดับที่ ๒	√			๑๕๐,๐๐๐.-	๑๔๗,๔๙๕.๒๗	๒,๕๐๔.๗๓	๓ ก.ค.๖๘ ถึง ๒ ก.ย. ๖๘	
๓	ขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่าย และไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านภูถ้ำเม่น หมู่ที่๙	-เป็นไปตามรายละเอียดตาม ประมาณราคาของสำนักงานไฟฟ้า ภูมิภาคอำเภอกระนวน -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) หน้า ๓๔ ลำดับที่ ๓	√			๓๐๐,๐๐๐.-	๒๙๗,๒๕๑.๓๕	๒,๗๔๘.๖๕	๓ ก.ค.๖๘ ถึง ๒ ก.ย. ๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญเล็ก ของขวัญชิ้นใหญ่ ค่าจ้างเหมา เครื่องเสียง ค่าจ้างทำแจกัน ดอกไม้ เพื่อใช้ในพิธีเปิด ค่า ตกแต่งเวที ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเล่น ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กลุ่มเป้าหมาย ๘๐๐ คน	√			๑๕๐,๐๐๐.-	๑๕๐,๐๐๐.-	๐.-	๑๑ ม.ค.๖๘ ถึง ๑๑ ม.ค.๖๘	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เด็ก ปฐมวัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าสถานที่ ค่าพิธีเปิด ค่าวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมาย ๗๐ คน			√	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-		
๓	โครงการวันปฐมนิเทศ	เพื่อจ่ายเป็นค่าสถานที่ ค่าพิธีเปิด ค่าวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมาย ๗๔ คน			√	๑๐,๐๐๐.-	--	๑๐,๐๐๐.-		
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา(โครงการ อาหารกลางวัน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗๔ คน อัตราคนละ ๒๗ บาท คนละ ๒๔๕ วัน	√			๓๑๗,๕๑๐.-	๓๑๖,๗๑๐.-	๘๐๐.-	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
๕	สายสัมพันธ์วันปัจฉิมนิเทศ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันปัจฉิมนิเทศ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าพิธีเปิด ค่าวัสดุค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมาย ๗๔ คน			√	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-		
๖	ปรับปรุงศาลาพักผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจากโครงการปรับปรุงศาลาพักผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			√	๕๐,๐๐๐.-	-	๕๐,๐๐๐.-		
๗	ปรับปรุงสวนหย่อมแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงสวนหย่อมแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนามูล			√	๕๐,๐๐๐.-	-	๕๐,๐๐๐.-		
๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) -เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน -เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน -เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนา กิจกรรมผู้เรียน กลุ่มเป้าหมาย ๗๔ คน	√			๒๒๖,๘๑๐.-	๒๒๖,๘๑๐.-	๐	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
๙	โครงการ อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่อยู่ใน ความดูแลรับผิดชอบของอบต. ดุนสาด	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล รับผิดชอบของอบต.ดุนสาด กลุ่มเป้าหมาย ๖๕๐ คน	√			๑,๒๖๔,๘๑๐.-	๙๕๓,๗๐๔.๑๕	๓๑๑,๑๐๖	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	
๑๐	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนชุมชนดุนสาด และโรงเรียนนาฏวิทยา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหาร กลางวัน (๑)โรงเรียนชุมชนดุนสาด จำนวน ๔๓๙ คน คนละ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๑,๙๓๑,๖๐๐ บาท (๒)โรงเรียนนาฏวิทยา จำนวน ๑๔๕ คน คนละ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๖๓๘,๐๐๐ บาท	√			๒,๙๘๒,๖๐๐.-	๒,๙๗๘,๐๗๔.-	๔,๕๒๖.-	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
๑	อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนำเยาวชนต่อต้านยาเสพติด และการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน ต่อต้านยาเสพติดและการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE	√			๓๕,๐๐๐.-	๓๕,๐๐๐.-	๐	๑๘ ก.พ.๖๘ ถึง ๑๘ ก.พ. ๖๘	
๒	อุดหนุนโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการ ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน/บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ (EMS Rally) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กระนวน	เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา ทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วย ฉุกเฉิน/บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ (EMS Rally) โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชกระนวน	√			๑๕,๐๐๐.-	๑๕,๐๐๐.-	๐	๑๘ ก.พ.๖๘ ถึง ๑๘ ก.พ. ๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ ประชาชนทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ ประชาชนทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๘	√			๒๐๐,๐๐๐.-	๑๗๒,๕๐๐.-	๒๗,๕๐๐.-	๒ ส.ค.๖๘ ถึง ๒๖ ก.ย. ๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ แข่งขันกีฬาภายในตำบล เช่น ค่า เช่าเครื่องเสียง ถ้วยรางวัล ป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าคณะกรรมการ ตัดสิน ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐๐ คน	√			๑๗๐,๐๐๐.-	๑๗๐,๐๐๐.-	๐.-	๒๕ ธ.ค.๖๗ ถึง ๒๗ ธ.ค.๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
๑	โครงการถังขยะเปียกกลดโลกร้อน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ถังขยะเปียกกลดโลกร้อน กลุ่มเป้าหมาย ๒,๖๔๕ ครัวเรือน			√	๑๐๐,๐๐๐.-	๐	๑๐๐,๐๐๐.-		
๒	โครงการบริหารจัดการขยะแบบ ยั่งยืน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ บริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	√			๕๐,๐๐๐.-	๑,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	๒๐ มี.ค.ถึง ๒๒ มี.ค.๖๘	
๓	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก ลดขยะใส่ใจสิ่งแวดล้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ลด ขยะใส่ใจสิ่งแวดล้อม กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน			√	๓๐,๐๐๐.-	๐	๓๐,๐๐๐.-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
๑	โครงการทำความดีถวายในหลวง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๒๕ กุมภาพันธ์ และ วันพระบรมราช สมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชม หาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ทำความดีถวายในหลวง ฯ เช่น จัดซื้อดอกไม้ ไม้ประดับ ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาปรับพื้นที่ปลูกต้นไม้ ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมโครงการ	√			๓๐,๐๐๐.-	๑๖,๐๐๐.-	๑๔,๐๐๐.-	๒๘ ก.ค.๖๘ ถึง ๒๘ ก.ค.๖๘	
๒	โครงการทำความดีเพื่อถวายพระ นางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินีใน รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสเฉลิม พระเกียรติพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน และสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระ บรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ทำความดีถวายในหลวง ฯ เช่น จัดซื้อดอกไม้ ไม้ประดับ ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาปรับพื้นที่ปลูกต้นไม้ ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมโครงการ			√	๓๐,๐๐๐.-	๐	๓๐,๐๐๐.-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
๑	อุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ภายในหมู่บ้าน ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	√			๒๒๐,๐๐๐.-	๒๒๐,๐๐๐.-	๐	๒๐ ม.ค.๖๘ ถึง ๒๕ ก.ย.๖๘	
๒	อุดหนุนคณะกรรมการสาธารณสุข (อสม) ประจำหมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการสาธารณสุข (อสม) ประจำหมู่บ้าน	√			๘๒,๕๐๐.-	๘๒,๕๐๐.-	๐	๒๐ ม.ค.๖๘ ถึง ๒๕ ก.ย.๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
๑	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์สืบทอดประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์สืบทอดประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมาย ๑,๒๙๐ คน	√			๒๕๐,๐๐๐.-	๒๔๙,๙๘๕.-	๑๕	๑๓ เม.ย.๖๘ ถึง ๑๓ เม.ย.๖๘	
๒	โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	√			๑๕๐,๐๐๐.-	๑๕๐,๐๐๐.-	๐	๙ ก.ค.๖๘ ถึง ๙ ก.ค.๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
๓	โครงการเข้าร่วมกิจกรรมงาน เทศกาลโหมหนานชาติประเพณี ผูกเสี่ยวและงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้า ร่วมกิจกรรมงานเทศกาลโหม หนานชาติประเพณีผูกเสี่ยวและ งานกาชาดประจำปี ๒๕๖๗	√			๗๕,๐๐๐.-	๗๒,๐๐๐.-	๓,๐๐๐.-	๒๘ พ.ย.๖๗ ถึง ๒๘ พ.ย.๖๗	
๔	อุดหนุนการกักขาคา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการกัก ขาคาจังหวัดขอนแก่น	√			๑๕,๐๐๐.-	๑๕,๐๐๐.-	๐	๒๐ พ.ย.๖๗	
๕	อุดหนุนการกักขาคาอำเภอ กระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการกัก ขาคาอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	√			๑๕,๐๐๐.-	๑๕,๐๐๐.-	๐	๒๐. พ.ย.๖๗	
๖	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟตำบลดุนสาด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบล ดุนสาด ให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน	√			๓๕๐,๐๐๐.-	๓๕๐,๐๐๐.-	๐	๑๐ มิ.ย.๖๘ ถึง ๑๒ มิ.ย. ๖๘	
๗	อุดหนุนโครงการอบรมจริยธรรม ประชาชนตำบลดุนสาด	อุดหนุนโครงการอบรมจริยธรรม ประชาชนตำบลดุนสาด	√			๓๕,๐๐๐.-	๓๕,๐๐๐.-	๐	๙ ก.ค.๖๘ ถึง ๙ ก.ค. ๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
๑	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุน โครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอ กระนวน จังหวัดขอนแก่น	√			๒๕,๐๐๐.-	๒๕,๐๐๐.-	๐.-	๔ ก.พ.๖๘ ถึง ๔ ก.พ.๖๘	
๒	โครงการเลือกตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่นในกรณีต่าง ๆ เช่น ตำแหน่งว่าง หรือครบวาระ			√	๕๐,๐๐๐.-	๐	๕๐,๐๐๐.-		
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน อบต.คุณสมบัติ และปรับปรุงระบบการจัดเก็บ น้ำประปาโดยใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	√			๕๐,๐๐๐.-	๑๙,๓๖๐.-	๓๐,๖๔๐.-	๑๙ มี.ค.๖๘ ถึง ๑๙ มี.ค.๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
๑	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน “เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพใน การปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลดุนสาด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรมและศึกษาดูงาน “เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพใน การปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลดุนสาด กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	√			๓๐๐,๐๐๐.-	๑๒๗,๐๐๐.-	๑๗๓,๐๐๐.-	๒๐ มี.ค.๖๘ ถึง ๒๒ มี.ค.๖๘	
๒.	โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจาย ข่าวประจำหมู่บ้านให้ กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจาย ข่าวประจำหมู่บ้านให้ กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๑	√			๕๕,๐๐๐.-	๕๕,๐๐๐.-	๐	๑ ก.ย.๖๘ ถึง ๒๕ ก.ย.๖๘	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘

อบต.คุนสาด กระนวน จ.ขอนแก่น

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
การพัฒนาเมืองและชุมชน	๗๐	๑๔,๓๓๕,๔๐๐.๐๐	๒๕	๖,๕๑๘,๗๐๐.๐๐	๑๗	๓,๖๙๗,๕๒๒.๒๙	๑๖	๓,๔๐๕,๘๒๒.๒๙
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๔	๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง	๒๔	๕,๗๔๔,๕๐๐.๐๐	๑๐	๓,๔๘๘,๓๑๐.๐๐	๓	๓,๔๔๔,๗๘๔.๐๐	๓	๑,๘๘๐,๕๘๔.๐๐
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	๑๒	๕,๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน	๔	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑	๑๖,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาการเสริมสร้างสุขภาพ	๑๑	๑,๑๑๓,๓๐๐.๐๐	๔	๓๕๒,๕๐๐.๐๐	๔	๓๕๒,๕๐๐.๐๐	๔	๓๕๒,๕๐๐.๐๐
เสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๒	๑,๗๙๕,๐๐๐.๐๐	๙	๑,๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๘	๑,๒๑๔,๔๒๕.๐๐	๘	๑,๒๑๔,๔๒๕.๐๐
การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	๑๒	๖๗๕,๐๐๐.๐๐	๔	๔๑๕,๐๐๐.๐๐	๔	๒๒๕,๓๘๐.๐๐	๔	๒๒๕,๓๘๐.๐๐
รวม	๑๕๙	๓๒,๒๖๓,๒๐๐.๐๐	๕๗	๑๒,๒๗๙,๕๑๐.๐๐	๓๗	๘,๙๕๐,๖๑๑.๒๙	๓๖	๗,๐๙๔,๗๑๑.๒๙

เงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	แหล่งที่มาของงบ
๑	รถบรรทุกขยะ	๒,๔๒๔,๖๕๐.๐๐	งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑ โครงการ จำนวน ๒,๔๒๔,๖๕๐.๐๐ บาท

การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนุสาต อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ให้ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนุสาต การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
จำนวน ๒๖ โครงการ รวมจำนวนเงิน ๗,๓๓๒,๕๐๐ บาท และได้ดำเนินการโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

บัญชีรายละเอียดการเบิกจ่ายขาดเงินสะสม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงิน
๑	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนามูล หมู่ที่ ๗ สายไปบ้านนาคำน้อย	๒๖๓,๐๐๐.๐๐
๒	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายหมู่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒ ไปบ้านดุนสาต หมู่ที่ ๑	๔๙๗,๐๐๐.๐๐
๓	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดุนสาต หมู่ที่ ๑ (สายไปลานจอดเครื่องจักรอ้าโก้)	๓๕๗,๐๐๐.๐๐
๔	ปรับปรุงถนนซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดุนสาต หมู่ที่ ๑ (ซอยบ้านแม่บุญถม)	๘๑,๕๐๐.๐๐
๕	ปรับปรุงถนนซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดุนสาต หมู่ที่ ๑ (ซอยบ้านพ่อสมัย)	๔๘,๕๐๐.๐๐
๖	ปรับปรุงถนนถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนามูล หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๗ ไปสะพานสายบาตร	๔๙๙,๐๐๐.๐๐
๗	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตอประดู่ หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านพ่อสมชาย)	๑๙๖,๐๐๐.๐๐
๘	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตอประดู่ หมู่ที่ ๓ (ซอยรอบบ้านคุ้มบ้านน้อยสามเหลี่ยม)	๓๒๗,๐๐๐.๐๐
๙	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านภูถ้ำเม่น หมู่ที่ ๙ ไปวัดบารมีธรรม	๔๙๗,๐๐๐.๐๐
๑๐	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนามูล หมู่ที่ ๗ (ซอยหอประปาป่ายาง)	๒๓๙,๐๐๐.๐๐
๑๑	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ (ซอยอุ้นรักริสอตร์)	๒๓๗,๐๐๐.๐๐
๑๒	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ สายคุ้มบ้านน้อยหนองซอนไปบ้านคลองชัย หมู่ที่ ๘	๒๖๓,๐๐๐.๐๐
๑๓	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคลองชัย หมู่ที่ ๘ สายไปป่าภูสวรรค์	๔๙๗,๐๐๐.๐๐
๑๔	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านภูถ้ำเม่น หมู่ที่ ๙ ไปตาตมะค่า	๔๙๗,๐๐๐.๐๐

๑๕	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านต่อประตู หมู่ที่ ๑๐ (ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๖	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒ (ซอยบ้านสมร)	๑๑๘,๐๐๐.๐๐
๑๗	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒ (ซอยบ้านพ่อถวิล)	๓๔๔,๐๐๐.๐๐
๑๘	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ต่อประตู หมู่ที่ ๖ (ซอยบ้านแม่ส่น)	๕๕,๗๐๐.๐๐
๑๙	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านต่อประตู หมู่ที่ ๖ (ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน)	๓๔๔,๐๐๐.๐๐
๒๐	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน นามูล หมู่ที่ ๔ (ซอยบ้านนายคาน แก้วศรี)	๓๓,๔๐๐.๐๐
๒๑	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนามูล หมู่ที่ ๔ (ซอยข้างวัดนามูลพุทธาวาส)	๑๓๗,๐๐๐.๐๐
๒๒	ปรับปรุงถนนซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านต่อประตู หมู่ที่ ๑๐ (ซอยข้างองค์การบริหารส่วนตำบล)	๓๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๓	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านภูถ้ำเม่น หมู่ที่ ๙ ไปวัดถ้ำน้ำรินรัตนาราม	๔๗๗,๐๐๐.๐๐
๒๔	ปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อส่งน้ำดิบประปาภูเขาระบบประปาหมู่บ้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุนสาด	๔๙๘,๐๐๐.๐๐
๒๕	ปรับปรุงถนนซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านต่อประตู หมู่ที่ ๖ (ซอยบ้านผู้ช่วยลิขิต)	๑๘,๒๐๐.๐๐
๒๖	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังยกระดับเพื่อการเกษตรสายบ้านนามูล หมู่ที่ ๔ ไปลำห้วยสายบาตรน้อย	๒๘๑,๐๐๐.๐๐
รวมงบประมาณ (เจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)		๗,๓๒๕,๓๐๐.๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลดุนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

- ๑) มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑๕๙ โครงการ งบประมาณ ๓๒,๒๖๓,๒๐๐.- บาท
- ๒) โครงการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๕๗ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๒๗๙,๕๑๐.- บาท
- ๓) โครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๖ โครงการ งบประมาณ ๗,๓๓๒,๕๐๐.- บาท
- ๔) โครงการบงเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑ โครงการ งบประมาณ ๒,๔๒๔,๖๕๐.- บาท

โครงการที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย x ๑๐๐
 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

$$\frac{๘๔ \times ๑๐๐}{๑๕๕} = ๕๒.๘๓$$

ปัญหาและอุปสรรค

- ๑) โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินการได้ครบตามกำหนดเนื่องจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลดุนsadมีจำกัด
- ๒) สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่
- ๓) การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอปัญหาความต้องการมากโดยไม่ได้คำนึงถึงงบประมาณที่มีอยู่จำกัด

ข้อเสนอแนะ

- ๑) สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุ โครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้โครงการ/แผนงานที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำทางหลวงชนบท เป็นต้น
- ๒) การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง
- ๓) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สร้างความรู้ให้ประชาชนเสนอปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนจัดลำดับความสำคัญเพื่อบรรจุโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีความเหมาะสมกับงบประมาณที่มี
- ๔) ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ทาง เฟสบุ๊กและเว็บไซต์ www.Doonsad.go.th
- ๕) เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และ รู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

อ.กระนวน

จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาค
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	240,000.00	198,445.45
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	227,500.00	285,300.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	290,000.00	378,951.09
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	690,000.00	799,310.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	500,000.00	161,434.76
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	26,282,960.00	26,991,072.17
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	25,212,800.00	26,710,157.04
รวม	53,443,260.00	55,524,671.11
รายจ่าย		
งบกลาง	14,679,950.00	14,615,133.20
งบบุคลากร	13,694,305.00	13,566,635.70
งบดำเนินงาน	14,536,505.00	11,510,559.94
งบลงทุน	6,197,400.00	3,110,768.20
งบเงินอุดหนุน	4,335,100.00	4,302,728.09
รวม	53,443,260.00	47,105,825.13
ผลต่าง รับ-จ่าย		8,418,845.98

อ.กระนวน

จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	2,424,650.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	312,400.00
รวม	0.00	2,737,050.00
รายจ่าย		
งบดำเนินงาน	-	232,000.00
งบลงทุน	-	2,424,650.00
รวม	0.00	2,656,650.00
ผลต่าง รับ-จ่าย		80,400.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนุสาต
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติให้ในการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) องค์การบริหารส่วนตำบลนุสาต จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลนุสาต

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายคำปุน ชัยปลื้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนุสาต